

GE Hydro Services Hydroélectriques	Vanne motorisée - Eau de refroidissement		RAQ 3910-89-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 7	Groupe:	Item # 2.6
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau des refroidisseurs Marque..... PMP Modèle.....		Numéro d'identification: VAMTR-Ref Nom./Ligne..... 6580/201 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

BS-HQ.

Conducteur 3C-# 12 AWG	Contact/Signal	De BJ-VAMTR-Ref	A B.J. Anal / Princ
Rouge	129Vcc (+)	8	A8-3
Noir	129Vcc (-)	7	A8-4

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	364A			
Noir	364B			

ANNULÉ; TESTÉ PAR HQ.

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Jean Gauthier
10-10-05.

Instruments de mesure:

Vérifiés par: _____ (/ /)
 Resp. A-Q : _____ (/ /)
 Resp. client: _____ (/ /)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant de demi-phase- Phase TC3A		RAQ 3910-83-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.9
Système..... Stator Localisation..... Phase T1 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A		Numéro d'identification: TC3A Nom./Ligne..... 6653/651 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC3A	À Armoire Sectionner Alt
Noir	<i>NA</i>	X3	TB2-3
Noir	<i>NA</i>	X2	TB2-2
Noir	<i>NA</i>	X1	TB2-1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	501A	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	501B	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	501C	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG = 417409*
HP = 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 0510920
 Resp. A-Q: *[Signature]* 0510920
 Resp. client: *[Signature]* 0509120

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant de demi-phase - Phase TC3B Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3910-83-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22

Système..... Stator
 Localisation..... Phase T3
 Marque..... Transformateur P.M. Ltée
 Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A

Numéro d'identification: TC3B
 Nom./Ligne..... 6653/651
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC3B	A Armoire Sectionner Alt
Noir	<i>NA</i>	X3	TB2-6
Noir	<i>NA</i>	X2	TB2-5
Noir	<i>NA</i>	X1	TB2-4

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	502A	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	502B	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	502C	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 0510920
[Signature] 05109120
[Signature] 0510920

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant de demi-phase - Phase TC3C		RAQ 3910-83-03
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.9
Système..... Stator		Numéro d'identification: TC3C	
Localisation..... Phase T3			
Marque..... Transformateur P.M. Ltée		Nom./Ligne..... 6653/651	
Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A		Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC3C	A Armoire Sectionner Alt
Noir	<i>NA</i>	X3	TB2-9
Noir	<i>NA</i>	X2	TB2-8
Noir	<i>NA</i>	X1	TB2-7

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	503A	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Noir	503B	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>
Noir	503C	<i>/</i>	<i>/</i>	<i>/</i>

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 416609

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. Client:

[Signature] 05/09/20
[Signature] 05/09/20
[Signature] 05/09/20

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC2A Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-83-04
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T4 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC2A Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC2A	A Armoire Sectionner Alt
Noir	N/A	X5	TB2-23
Noir	N/A	X4	TB2-22
Noir	N/A	X3	TB2-21
Noir	N/A	X2	TB2-20
Noir	N/A	X1	TB2-19

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	504A	✓	✓	✓
Noir	504B	✓	✓	✓
Noir	504C	✓	✓	✓
Noir	504D	✓	✓	✓
Noir	504E	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	-----
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG = 417409
HP = 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 6510929
[Signature] 10510929
[Signature] 6510929

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC2B Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-83-05
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T5 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC2B Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC2B	À Armoire Sectionner Alt
Noir	<i>N/A</i>	X5	TB2-28
Noir	<i>N/A</i>	X4	TB2-27
Noir	<i>N/A</i>	X3	TB2-26
Noir	<i>N/A</i>	X2	TB2-25
Noir	<i>N/A</i>	X1	TB2-24

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	505A	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	505B	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	505C	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	505D	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>
Noir	505E	<i>✓</i>	<i>✓</i>	<i>✓</i>

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MG = 417409*
HP = 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 05109 20
 Resp. A-Q: *[Signature]* 05109 20
 Resp. client: *[Signature]* 05109 20

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC2C		RAQ 3910-83-06
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T6 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC2C Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC2C	A Armoire Sectionner Alt
Noir	N/A	X5	TB2-33
Noir	N/A	X4	TB2-32
Noir	N/A	X3	TB2-31
Noir	N/A	X2	TB2-30
Noir	N/A	X1	TB2-29

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	506A	✓	✓	✓
Noir	506B	✓	✓	✓
Noir	506C	✓	✓	✓
Noir	506D	✓	✓	✓
Noir	506E	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MG: 417409*
HP: 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 05/09/20
 Resp. A-Q: *[Signature]* 05/09/20
 Resp. client: *[Signature]* 05/09/20

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC1A		RAQ 3910-83-07
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T4 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC1A Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC1A	A Armoire Sectionner Alt
Noir	NA	X5	TB2-38
Noir	NA	X4	TB2-37
Noir	NA	X3	TB2-36
Noir	NA	X2	TB2-35
Noir	NA	X1	TB2-34

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	507A	✓	✓	✓
Noir	507B	✓	✓	✓
Noir	507C	✓	✓	✓
Noir	507D	✓	✓	✓
Noir	507E	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG = 417409**
HP = 416669

Vérifiés par: 05/09/20
 Resp. A-Q: 05/09/20
 Resp. client: 05/09/20

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC1B		RAQ 3910-83-08
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T5 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC1B Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC1B	A Armoire Sectionner Alt
Noir	N/A	X5	TB2-43
Noir	N/A	X4	TB2-42
Noir	N/A	X3	TB2-41
Noir	N/A	X2	TB2-40
Noir	N/A	X1	TB2-39

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	508A	✓	✓	✓
Noir	508B	✓	✓	✓
Noir	508C	✓	✓	✓
Noir	508D	✓	✓	✓
Noir	508E	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG = 417409**
HP = 416669

Vérifiés par: [Signature] 10509 20
 Resp. A.Q.: [Signature] 10509 20
 Resp. client: [Signature] 10509 20

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transformateur de courant - Neutre TC1C		RAQ 3910-83-09
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 7	Groupe: 22	Item # 2.10
Système..... Stator Localisation..... Neutre T6 Marque..... Transformateur P.M. Ltée Modèle..... 2000-1500:1200-400 5A Type TCT 0.7 KV 60 Hz		Numéro d'identification: TC1C Nom./Ligne..... 6656/792 Dessins de référence, 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 5C - # 8 AWG	Contact/Signal	De TC1C	À Armoire Sectionner Alt
Noir	<i>NA</i>	X5	TB2-48
Noir	<i>NA</i>	X4	TB2-47
Noir	<i>NA</i>	X3	TB2-46
Noir	<i>NA</i>	X2	TB2-45
Noir	<i>NA</i>	X1	TB2-44

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	509A	✓	✓	✓
Noir	509B	✓	✓	✓
Noir	509C	✓	✓	✓
Noir	509D	✓	✓	✓
Noir	509E	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417404
HP: 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 05/09/20
[Signature] 05/09/20
[Signature] 05/09/20

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 1 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-86-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11

Système..... Stator

Localisation..... Stator 3 hrs

Marque..... N/A

Modèle..... N/A

Numéro d'identification: CCap1

Nom./Ligne..... N/A

Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap1	A B/J Coupleur capacitif
Noir		1	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: *Stéphane Lacroix* (05/10/03)

Resp. A-Q: *Jean Lacroix* (05/10/03)

Resp. client: *Stéphane Lacroix* (05/10/03)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 2 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-86-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11
Système..... Stator Localisation..... Stator 3 hrs Marque..... N/A Modèle..... N/A		Numéro d'identification: CCap2 Nom./Ligne..... N/A Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap2	À B/J Coupleur capacitif
Noir		1	2

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par:

Resp. A-Q :

Resp. client:

Jean Gauthier (05/10/05)
Jean Gauthier (05/10/05)
Alain Lepage (05/10/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 3 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-86-03
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11

Système..... Stator Localisation..... Stator 3 hrs Marque..... N/A Modèle..... N/A	Numéro d'identification: CCap3 Nom./Ligne..... N/A Dessins de référence. 25D1167DH
---	--

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap3	A B/J Coupleur capacitif
Noir		1	3

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: _____

Vérifiés par: Jean Gauthier (05/10/05)
 Resp. A-Q: Jean Gauthier (05/10/05)
 Resp. client: Haim LePage (05/10/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 4		RAQ 3910-86-04
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11
Système..... Stator Localisation..... Stator 3 hrs Marque..... N/A Modèle..... N/A		Numéro d'identification: CCap4 Nom./Ligne..... N/A Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap4	A B/J Coupleur capacitif
Noir		1	4

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Jean Lanthier (0510105)
Jean Lanthier (0510105)
Alan Lepage (0510105)

Révision: 00
 6 octobre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 5		RAQ 3910-86-05
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11
Système..... Stator Localisation..... Stator 3 hrs Marque..... N/A Modèle..... N/A		Numéro d'identification: CCap5 Nom./Ligne..... N/A Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap5	À B/J Coupleur capacitif
Noir		1	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: *Ram Gauthier* (05/10/05)
 Resp. A-Q: *Ram Gauthier* (05/10/05)
 Resp. client: *Ram Laporte* (05/10/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Coupleur capacitif # 6 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-86-06
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.11
Système..... Stator Localisation..... Stator 3 hrs Marque..... N/A Modèle..... N/A		Numéro d'identification: CCap6 Nom./Ligne..... N/A Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur RG-58	Contact/Signal	De CCap6	À B/J Coupleur capacitif
Noir		1	6

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger
Noir	N/A	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: Jean Bauthin (05/10/05)
 Resp. A-Q: Jean Bauthin (05/10/05)
 Resp. client: Alain Lepage (05/10/05)



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

ÉQUIPEMENT: HiPot sur câble de neutre

2,12

Test à 45 kVcc pendant 10 minutes

Instrument: HiPot cc #16656

Inspecté par: Jean-Yves Lévesque (17/10/05)

Resp. GE: Christian Maheux (17/10/05)

Resp. client: Manatua (18/10/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 0

Date: 03-02-17