

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de synchronisation - Entrefer Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3915-51-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 3.1
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... 0° Marque..... VibroSystM Modèle..... 9101-15K01-10		Numéro d'identification: EF-SYNC Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 22 - blind.	Contact/Signal	De EF-SYNC	A ZPU
Vert	Com	1	Com
Blanc	24Vcc	2	24Vcc
Noir	Signal	3	Signal
Blindage	Blindage	N/C	N/C

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Vert	460	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

500VCA

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

megger →

HiPot AC →

Vérifiés par: Alain Fiola (08/11/05)

Resp. A-Q: Alain Brovillette (08/11/05)

Resp. client: V. LEROUX (08/11/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'entrefer # 1 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3915-50-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 3.2

Système.....	Système de mesure d'entrefer	Numéro d'identification: EF1
Localisation.....	Haut du stator 0°	
Marque.....	VibroSystM	Nom./Ligne..... 6580/431
Modèle.....	VM 3.1	Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 22 - blind.	Contact/Signal	De LIN MOD 1	A ZPU CH1
Rouge	24Vcc	Power	24Vdc
Noir	Com	Pcom	GND
Blanc	+ (mA)	I Loop+	24Vdc (4-20mA)
Vert	- (mA)	I Loop -	+lin/Vin
Blindage	Blindage	N/C	Shield

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	461			N/A
Noir				N/A
Blanc				N/A
Vert				N/A
Blindage				N/A

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 46669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Revision: 02

2 Août 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'entrefer # 2		RAQ 3915-50-02
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 3.2
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... Haut du stator 90° Marque..... VibroSystM Modèle..... VM 3.1		Numéro d'identification: EF2	
		Nom./Ligne..... 6580/431	
		Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 22 - blind.	Contact/Signal	De LIN MOD 2	A ZPU CH2
Rouge	24Vcc	Power	24Vdc
Noir	Com	Pcom	GND
Blanc	+ (mA)	I Loop+	24Vdc (4-20mA)
Vert	- (mA)	I Loop -	+lin/Vin
Blindage	Blindage	N/C	Shield

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	462	✓	✓	N/A
Noir		✓	✓	N/A
Blanc		✓	✓	N/A
Vert		✓	✓	N/A
Blindage		✓	✓	N/A

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

mes 417409
H.V 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A.Q.: _____

Resp. client: _____

Revision: 02

2 Août 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'entrefer # 3		RAQ 3915-50-03
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 3.2
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... Haut du stator 180° Marque..... VibroSystM Modèle..... VM 3.1		Numéro d'identification: EF3 Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 22 - blind.	Contact/Signal	De LIN MOD 3	A ZPU CH3
Rouge	24Vcc	Power	24Vdc
Noir	Com	Pcom	GND
Blanc	+ (mA)	I Loop+	24Vdc (4-20mA)
Vert	- (mA)	I Loop -	+lin/Vin
Blindage	Blindage	N/C	Shield

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	463	/	/	N/A
Noir		/	/	N/A
Blanc		/	/	N/A
Vert		/	/	N/A
Blindage		/	/	N/A

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
H.P. 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Révision: 02
 2 Août 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'entrefer # 4		RAQ 3915-50-04
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 3.2
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... Haut du stator 270° Marque..... VibroSystM Modèle..... VM 3.1		Numéro d'identification: EF4 Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 22 - blind.	Contact/Signal	De LIN MOD 4	A ZPU CH4
Rouge	24Vcc	Power	24Vdc
Noir	Com	Pcom	GND
Blanc	+ (mA)	I Loop+	24Vdc (4-20mA)
Vert	- (mA)	I Loop -	+lin/Vin
Blindage	Blindage	N/C	Shield

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hipot
Rouge	464	/	/	N/A
Noir		/	/	N/A
Blanc		/	/	N/A
Vert		/	/	N/A
Blindage		/	/	N/A

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

*Meg. 417409
H-P 4116669*

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signatures]
6580/431
25D1167DH

GE Hydro Services Hydroélectriques	Panneau de commande - Entrefer		RAQ 3915-60-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 7	Groupe: 22	Item # 3.3
Système..... Système de mesure d'entrefer Localisation..... Plancher alternateur Marque..... VibroSystM Modèle..... Zoom processing unit		Numéro d'identification: ZPU Nom./Ligne..... 6580/431 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C - # 12	Contact/Signal	De ZPU-1	A B.J. Anal / Princ
Noir	L	L	A8-30
Blanc	N	N	A8-31
Vert	G	G	A8-32

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	491A	✓	✓	✓
Blanc	491B	✓	✓	✓
Vert	491C	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 46669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

[Signature] (05/09/21)
[Signature] (05/09/21)
[Signature] (05/09/21)

RAPPORT D'INSTALLATION

Centrale de Rapide 2 (Hydro-Québec) Groupe 22
Novembre 2005
BEL: 2-05-1223, RS-1702

Lundi le 7 novembre, Transport de Montréal à Val D'or.

Mardi 8 novembre, J'ai commencé par une inspection de l'installation : 2 boîtiers LIN, 1 boîtier ZPU et une sonde de synchronisation. Toutes les connexions sont bien faites et les tensions mesurées sont dans les tolérances. Il ne reste plus que l'alignement de la sonde de synchronisation à vérifier lors des rotations cet après-midi. J'ai rencontré M. Éric Hamelin (H-Q) qui va s'occuper du système pour Rapide 2. Il a commandé un ordinateur qui va être dédié au système ZOOM mais il n'est pas encore arrivé. Pour les tests de la journée, il a utilisé l'ordinateur de Rapide 7. Une nouvelle base de données a été créée pour Rapide 2. Une interface RS-485/USB a été laissée pour remplacer l'interface B&B avec DB-9 et alimentation.

Dans l'après-midi, les tests d'acceptation d'Hydro-Québec ont continué et j'ai fait la vérification de l'alignement de la sonde de synchronisation. La sonde avait besoin d'un léger ajustement et il a été facile de l'ajuster. Les tests d'acceptation étaient pour la vibration des paliers et le contrôle de la vitesse, des mesures avec le système ont été prises : Échantillon, Signature et Pole. Prendre note que la machine n'a pas été excitée, le champ n'a pas été appliqué ou mise en charge durant la prise des mesures.

Mercredi 9 novembre, Transport de Val D'or à Montréal.

Liste des Contacts:

GE Canada : M. Alain Brouillette
M. Christian Maheux

Hydro-Québec: M. Éric Hamelin
M. Steve Huard

Fin du rapport.

Alain Fiola
Support Technique
VibroSystM inc.

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD # 1 - Métal du palier de butée Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3940-10-01
	Groupe: 22		Item # 4.1
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 38/PBG	
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Régule du palier de butée Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Nom./Ligne..... 6580/310 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-38/PBG	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST1-17
Blanc		2	ST1-18
Blanc		3	ST1-19
Blindage		4	ST1-20
Bleu		5	ST1-21
Jaune		6	ST1-22
Jaune		7	ST1-23
Blindage		8	ST1-24

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipót
Rouge	160A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	160B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG = 417409
HP = 416669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

[Signature] 05/09/21
[Signature] 05/09/21
[Signature] 05/09/21

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD # 2 - Métal du palier de butée Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3940-10-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.1
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Régule du palier de butée Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: 38/PBD Nom./Ligne..... 6580/310 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-38/PBD	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST1-25
Blanc		2	ST1-26
Blanc		3	ST1-27
Blindage		4	ST1-28
Bleu		5	ST1-29
Jaune		6	ST1-30
Jaune		7	ST1-31
Blindage		8	ST1-32

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	161A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	161B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEC : 417409
HP : 46669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] (05/09/21)
[Signature] (05/09/21)
[Signature] (05/09/21)

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Métal du palier guide		RAQ 3940-10-03
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.2

Système..... Palier de butée et palier guide inférieur
 Localisation..... Palier guide
 Marque..... Canadian Instrumentation group
 Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C

Numéro d'identification: 38/PA
 Nom./Ligne..... 6580/310
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-38/PA	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST1-1
Blanc		2	ST1-2
Blanc		3	ST1-3
Blindage		4	ST1-4
Bleu		5	ST1-5
Jaune		6	ST1-6
Jaune		7	ST1-7
Blindage		8	ST1-8

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	162A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	162B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG = 417409
HP = 46669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 050401
[Signature] 0509121
[Signature] (11)

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Huile		RAQ 3940-10-04
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.3
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Palier guide Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C	Numéro d'identification: 38H/PB Nom./Ligne..... 6580/311 Dessins de référence. 25D1167DH		

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-38H/PB	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST1-33
Blanc		2	ST1-34
Blanc		3	ST1-35
Blindage		4	ST1-36
Bleu		5	ST1-37
Jaune		6	ST1-38
Jaune		7	ST1-39
Blindage		8	ST1-40

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	163A	☒	☒	☒
Blanc		☒	☒	☒
Blanc		☒	☒	☒
Blindage		☒	☒	☒
Bleu	163B	☒	☒	☒
Jaune		☒	☒	☒
Jaune		☒	☒	☒
Blindage		☒	☒	☒

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG = 417409
HP = 46669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signatures]
05109-21
05109-21

GE Hydro Services Hydroélectriques	Transmetteur de niveau d'huile		RAQ 3940-21-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.4
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Réservoir d'huile du palier de butée Marque..... Drexelbrook Modèle..... 509-77-906		Numéro d'identification: 71/PB-LT Nom./Ligne..... 6580/100 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 71/PB	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	V +	SH1-1
Noir	-	V -	SH1-2
Blindage	GND	GND	SH1-3

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	350	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG = 417409*
HP = 46669

Vérifiés par: *[Signature]* (05/09/21)
 Resp. A-Q: *[Signature]* (05/09/21)
 Resp. client: *[Signature]* (05/09/21)

Révision: 00

8 septembre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre - Eau de refroidissement palier butée		RAQ 3940-31-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 7	Groupe: 22	Item # 4.5
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur		Numéro d'identification: 80E/PB	
Localisation..... Retour d'eau de refroidissement du palier de butée			
Marque..... Fisher & Porter (ABB)		Nom./Ligne..... 6580/251	
Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD11P2AA2BA132		Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 80E/PB	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	+	SD1-1
Noir	-	-	SD1-2
Blindage	Blindage	N/C	SD1-3

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	370	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Conducteur 3C-# 14	Contact/Signal	De 80E/PB	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	1L+	SD1-4
Noir	-	2L-	SD1-5
Vert	G	G	SD1-6

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	371B	✓	✓	✓
Noir	371A	✓	✓	✓
Vert	371C	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG : 417409*
#P : 46669

Vérifiés par: *[Signature]* 05/09/21
 Resp. A-Q: *[Signature]* 05/09/21
 Resp. client: *[Signature]* 05/09/21

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Vanne motorisée - Eau de refroidissement Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3940-89-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 4.8
Système..... Palier de butée et palier guide inférieur Localisation..... Retour d'eau des refroidisseurs Marque..... Worcester Modèle..... 1572Z24		Numéro d'identification: VAMTR-PA Nom./Ligne..... 6580/203 Dessins de référence, 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De VAMTR-PA	A B.J. Anal / Princ
Rouge	129 Vcc (+)	2	A6-4
Noir	129 Vcc (+)	1	A6-3

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	375B			
Noir	375A			

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MACS 417409
HP - 46669

Vérifiés par:

Resp. A-Q :

Resp. client:

Jean-Pierre Gagne 05109121
Jean-Pierre Gagne 05109121
Jean-Pierre Gagne 05109121

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de vibration X		RAQ 3950-40-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 2.2	Item # 6.1
Système..... Vibration Localisation..... Palier guide alternateur "X" Marque..... Vibro-Meter Modèle..... TQ 402 avec conditionner IQS 452		Numéro d'identification: 39VB/PA2 Nom./Ligne..... 6580/430 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 39VB/PAP2	A B.J. Anal / Princ
Blanc	24V	24V	SV1-9
Noir	Com	Com	SV1-10
Rouge	Signal	Sig	SV1-11
Blindage	Blindage	N/C	SV1-12

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hipot
Blanc	441	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Rouge		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

Révision: 00

8 septembre 2003

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de vibration Y Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3950-40-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 6.1
Système..... Vibration Localisation..... Palier guide alternateur "Y" Marque..... Vibro-Meter Modèle..... TQ 402 avec conditionner IQS 452		Numéro d'identification: 39VB/PA1 Nom./Ligne..... 6580/430 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 39VB/PAP1	A B.J. Anal / Princ
Blanc	24V	24V	SV1-13
Noir	Com	Com	SV1-14
Rouge	Signal	Sig	SV1-15
Blindage	Blindage	N/C	SV1-16

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hipot
Blanc	440			
Noir				
Rouge				
Blindage				

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A.Q.: _____

Resp. client: _____

Révision: 00

8 septembre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	RÉFÉRENCE DE PHASE Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3950-41-01
	Projet: Rapide 2		Groupe: 22 Item # 6.3
Système..... Vibration Localisation..... Palier guide alternateur amont Marque..... Vibro-Meter Modèle..... TQ 402 avec conditionner IQS 452		Numéro d'identification: 39VB/SYNC Nom./Ligne..... 6580/430 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 39VB/PSYNC	A B.J. Anal / Princ
Blanc	24V	24V	SV1-17
Noir	Com	Com	SV1-18
Rouge	Signal	Sig	SV1-19
Blindage	Blindage	N/C	SV1-20

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hipot
Blanc	442	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Rouge		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG: 417409*
HP: 416669

Vérifiés par: *[Signature]* *05/09/28*
 Resp. A-Q: *[Signature]* *05/09/28*
 Resp. client: *[Signature]* *05/09/28*

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Capteur d'accélération Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3950-42-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 6.4

Système..... Vibration Localisation..... Croisillon inférieur Marque..... Wilcoxon Modèle..... 793L	Numéro d'identification: ACCEL1 Nom./Ligne..... 6580/300 Dessins de référence. 25D1167DH
--	--

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-ACCEL	A B.J. Anal / Princ
Noir	Com	1	SV2-1
Rouge	Signal	2	SV2-2
Blindage	Blindage	3	SV2-3

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hipot
Noir	445			
Rouge				
Blindage				

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____


Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 46669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. Client:



05109121

(05104123)

05109121

Révision: 00

8 septembre 2003