

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 1 - Dessus stator		RAQ 3990-14-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
Projet: Rapide 2		Groupe: 22	Item # 10.1
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone A Marque..... Fenwall Modèle..... 27121		Numéro d'identification: DT1 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14		Contact/Signal	De BJ-DT	A Panneau Incendie
Rouge		+	2	TBA-1
Noir		-	3	TBA-2

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	308B	✓	✓	✓
Noir	308C	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14		Contact/Signal	De BJ-DT	A DT1
Rouge		+	2	Blanc
Noir		-	3	Noir

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	301A	✓	✓	✓
Noir	301B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG: 417409*
HP: 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 0509120
 Resp. A-Q: *[Signature]* 05109120
 Resp. client: *[Signature]* 05109120

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 2 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-14-02
	Projet: Rapide 2		Groupe: 22 Item # 10.1
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone B Marque..... Fenwall Modèle..... 27121		Numéro d'identification: DT2 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DT	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	6	TBA-5
Noir	-	7	TBA-6

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	309B	✓	✓	✓
Noir	309C	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DT	A DT2
Rouge	+	6	Blanc
Noir	-	7	Noir



Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	302A	✓	✓	✓
Noir	302B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP: 416669

Vérifiés par:  **05/10/03**
 Resp. A-Q:  **(05/10/04)**
 Resp. client:  **(05/10/03)**

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 3 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-14-03
	Groupe: 02		Item # 10.1
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: DT3	
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone A Marque..... Fenwall Modèle..... 27121		Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur	Contact/Signal	De	A
2C-# 14		DT1	DT3
Rouge	+	Blanc	Blanc
Noir	-	Noir	Noir




Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	303A	✓	✓	✓
Noir	303B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG : 417409**
HP : 416669

Vérifiés par:  **050928**
 Resp. A-Q:  **(05109128)**
 Resp. client:  **05189128**

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 4 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-14-04
	Projet: Rapide 2	Groupe: 2	Item # 10.1
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone B Marque..... Fenwall Modèle..... 27121		Numéro d'identification: DT4 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence, 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DT2	A DT4
Rouge	+	Blanc	Blanc
Noir	-	Noir	Noir



Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	304A	/	/	/
Noir	304B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG : 417409**
HP : 416669

Vérifiés par:  **CS 09128**
 Resp. A-Q:  **(05109128)**
 Resp. client:  **(06109128)**

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 5 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3990-14-05
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22

Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone A Marque..... Fenwall Modèle..... 27121	Numéro d'identification: DT5 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH
--	---

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DT5	A BJ-DT
Rouge	+	Blanc	1
Noir	-	Noir	4

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	300A	✓	✓	✓
Noir	300B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DT5	A DT3
Rouge	+	Blanc	Blanc
Noir	-	Noir	Noir

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	305A	✓	✓	✓
Noir	305B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DT	A Panneau Incendie
Rouge	+	1	TBA-3
Noir	-	4	TBA-4

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	308A	✓	✓	✓
Noir	308D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP : 416669

Vérifiés par: S. L. Lacroix 05/10/03
 Resp. A-Q: Jean Lapierre 05/10/03
 Resp. client: Harvey 05/10/03

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur thermique # 6 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3990-14-06
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone B Marque..... Fenwall Modèle..... 27121		Numéro d'identification: DT6 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DT6	A BJ-DT
Rouge	+	Blanc	5
Noir	-	Noir	8

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	310A	✓	✓	✓
Noir	310B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DT6	A DT4
Rouge	+	Blanc	Blanc
Noir	-	Noir	Noir

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Rouge	306A	✓	✓	✓
Noir	306B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DT	A Panneau Incendie
Rouge	+	5	TBA-7
Noir	-	8	TBA-8

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	309A	✓	✓	✓
Noir	309D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: _____

Vérifiés par: *Silva Yacobs* (05/10/03)
 Resp. A-Q: *Jean Bauth* (05/10/03)
 Resp. client: *Henri Dupont* (05/10/03)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 1 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-15-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 10.2
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone C Marque..... Pyrotronics Modèle..... F910		Numéro d'identification: DF1 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFA	A Panneau Incendie
Noir	-	1	TBA-10
Rouge	+	2	TBA-9
Noir	-	3	TBA-12
Rouge	+	4	TBA-11

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	319A	✓	✓	✓
Rouge	319B	✓	✓	✓
Noir	319C	✓	✓	✓
Rouge	319D	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFA	A DF1
Noir	-	1	4
Rouge	+	2	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	321A	✓	✓	✓
Rouge	321B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 05/09/2003
[Signature] (05/10/03)
[Signature] (05/10/03)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 2 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-15-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 10.2
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone C Marque..... Pyrotronics Modèle..... F910		Numéro d'identification: DF2 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF1	A DF2
Noir	-	5	4
Rouge	+	1	1




Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MIS2)	Hi-Pot
Noir	322A	/	/	/
Rouge	322B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP: 416669

Vérifiés par:  **43159128**
 Resp. A-Q:  **(05109128)**
 Resp. client:  **6569128**

Révision: 00

8 septembre 2003



GE Hydro
Services

Hydroélectriques

Détecteur de fumée # 3 - Dessus stator

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3990-15-03

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 10.2

Système..... Protection incendie
Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone C
Marque..... Pyrotronics
Modèle..... F910

Numéro d'identification: DF3

Nom./Ligne..... 6836/001

Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier:

Remarques:

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF2	A DF3
Noir	-	5	4
Rouge	+	1	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (M12)	HiPot
Noir	323A	/	/	/
Rouge	323B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques:

Non-conformité:

Instruments de mesure: MEG: 417409
HP: 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

(06/09/28)

(05/09/28)

Revisión: 00

8 septembre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 4 - Dessus stator Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3990-15-04
Projet: Rapide 2		Groupe: 22
Système..... Protection incendie Localisation..... Au dessus de l'enroulement stator zone C Marque..... Pytronics Modèle..... F910		Numéro d'identification: DF4 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF4	A DF3
Noir	-	4	5
Rouge	+	1	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	324A	✓	✓	✓
Rouge	324B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFA	A DF4
Noir	-	3	5
Rouge	+	4	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	330A	✓	✓	✓
Rouge	330B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG : 417409**
HP : 416669

Vérifiés par: **07-09-28**
 Resp. A-Q: **(05/09/08)**
 Resp. client: **050728**

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 5 - Sortie des refroidisseurs Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3990-15-05
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22
Système..... Protection incendie Localisation..... Sortie des refroidisseurs zone D Marque..... Pyrotronics Modèle..... FPK90/F910 + FTA-10		Numéro d'identification: DF8 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFB	A Panneau Incendie
Noir	-	1	TBA-14
Rouge	+	2	TBA-13
Noir	-	3	TBA-16
Rouge	+	4	TBA-15

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	320A	/	/	/
Rouge	320B	/	/	/
Noir	320C	/	/	/
Rouge	320D	/	/	/

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFB	A DF8
Noir	-	1	4
Rouge	+	2	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	325A	/	/	/
Rouge	325B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP : 416669

Vérifiés par: (05/09/27)
 Resp. A-Q: (05/09/27)
 Resp. Client: (05/09/27)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 2 - Sortie des refroidisseurs Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-15-06
	Projet: Rapide 2	Groupe: 25	Item # 10.3
Système..... Protection incendie Localisation..... Sortie des refroidisseurs zone d Marque..... Pytronics Modèle..... FPK90/F910 + FTA-10		Numéro d'identification: DF7 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF8	A DF7
Noir	-	5	4
Rouge	+	1	1



Fil	Nom du câble	Continuité	Megger (MΩ)	Hi-pot
Noir	326A	✓	✓	✓
Rouge	326B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP: 416669

Vérifiés par:  05/09/27
 Resp. A-Q:  05/09/27
 Resp. client:  05/09/27


 GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de fumée # 3 - Sortie des refroidisseurs Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3990-15-07
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 10.3
Système..... Protection incendie Localisation..... Sortie des refroidisseurs zone D Marque..... Pyrotronics Modèle..... FPK90/F910 + FTA-10		Numéro d'identification: DF6 Nom./Ligne..... 6836/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE



Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF7	A DF6
Noir	-	5	4
Rouge	+	1	1

Fil	Nom du câble	Continue	Megger (MΩ)	HiPot
Noir	327A			
Rouge	327B			

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____
 Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG : 417409**
HP : 416669

Vérifiés par:  #5109127
 Resp. A-Q:  #5109127
 Resp. client:  #5109127



GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Détecteur de fumée # 4 - Sortie des refroidisseurs

RAQ 3990-15-08

Vérification de l'installation et du câblage

Projet: Rapide 2

Groupe: 2 y

Item # 10.3

Système Protection incendie
Localisation Sortie des refroidisseurs zone D
Marque Pyrotechnics
Modèle FPK90/F910 + FTA-10

Numéro d'identification: DF5

Nom./Ligne 6836/001

Dessins de référence: 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De DF6	A DF5
Noir	-	4	5
Rouge	+	1	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	328A	/	/	/
Rouge	328B	/	/	/

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-DFB	A DF5
Noir	-	3	5
Rouge	+	4	1

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	331A	/	/	/
Rouge	331B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: MEG: 417409
HP = 416664

Vérifiés par: [Signature] (9510927)

Resp. A-Q: [Signature] (05109127)

Resp. client: [Signature] (95109127)



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item # : 11.1

ÉQUIPEMENT: Prise de courant du croisillon supérieur.

- Vérifier que les 4 prises de courant du croisillon supérieur fonctionnent adéquatement.

OK

Mesuré par: Jean Savin (05/09/29)
Vérifié par: (/ /)
Resp. GE: Jean Savin (05/09/29)
Resp. client: Monique (05/09/29)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item # : 11.2

ÉQUIPEMENT: Interrupteur du croisillon supérieur.- Vérifier que les 6 interrupteurs du croisillon supérieur fonctionnent adéquatement.

OK

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Dauth (10/10/05)
Jean Dauth (1/1/05)
Jean Dauth (10/10/05)
Alain Lepage (10/10/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01