

GE Hydro Services Hydroélectriques	Actuateur # 10-11-12 - Système de chauffage		RAQ 3900-98-09
	Vérification de l'installation et du câblage		Page 2 de 3
Projet: Rapide 2		Groupe: 22	Item # 11.4
Système..... Divers Localisation..... Enceinte stator Marque..... Belimo Modèle..... AF24-SR		Numéro d'identification: BJ-CHAU-1 Nom./Ligne..... Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-1	A CHAU-CEN-2
Rouge	24Vcc (+)	6	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	7	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	8	3 (Z)
Vert	NA	9	5 (G)
Blindage	Malt	10	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	397	/	/	/
Noir		/	/	/
Blanc		/	/	/
Vert		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *VNE G : 4174 09*
HP : 416669

Vérifiés par: *[Signature]*
 Resp. A-Q: *[Signature]*
 Resp. client: *[Signature]*



GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Actuateur # 10-11-12 - Système de chauffage

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3900-98-09

Page 3 de 3

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 11.4

Système..... Divers
Localisation..... Enceinte stator
Marque..... Belimo
Modèle..... AF24-SR

Numéro d'identification: BJ-CHAU-1

Nom./Ligne.....
Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C+S 16 AWG	Contact/Signal	De BJ-CHAU-1	À CHAU-CEN-1:
Rouge	24Vcc (+)	11	2 (X)
Noir	24Vcc (-)	12	1 (Y)
Blanc	Consigne 0-10Vcc	13	3 (Z)
Vert	NA	14	5 (G)
Blindage	Malt	15	NC

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	398			
Noir				
Blanc				
Vert				
Blindage				

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Révision: 06

2 Août 2005



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item #: 11.5

ÉQUIPEMENT: Lumière du croisillon inférieur.

- Vérifier que les 4 lumières du croisillon inférieur fonctionnent adéquatement.

OK

Mesuré par: Jean Sault (05/09/29)
Vérifié par: (/ /)
Resp. GE: Jean Sault (05/09/29)
Resp. client: Marie-Ly (05/09/29)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 7

Groupe: 22

Item # : 11.6

ÉQUIPEMENT: Prise de courant du croisillon inférieur.

- Vérifier que les 3 prises de courant du croisillon inférieur fonctionnent adéquatement.

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Gauthier (05/09/29)
Jean Gauthier (05/09/29)
Jean Gauthier (05/09/29)
Blair (05/09/29)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.:

Commentaires:

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

INDICE DE POLARISATION

Instrument de mesure	Température Ambiante
Megger	Avant; 24.5 deg C
# 417360	Après; 24.0 deg C

ROTOR;

Temps	Tension (Vcc)	Mesure Gigaohms
0 min	0	0
1 min	1000 Vcc	16.3 GΩ
2 min	1000 Vcc	22.7 GΩ
3 min	1000 Vcc	27.0 GΩ
4 min	1000 Vcc	30.6 GΩ
5 min	1000 Vcc	34.4 GΩ
6 min	1000 Vcc	37.6 GΩ
7 min	1000 Vcc	40.3 GΩ
8 min	1000 Vcc	42.7 GΩ
9 min	1000 Vcc	45.5 GΩ
10 min	1000 Vcc	48.4 GΩ
INDEX DE POLARISATION		

Mesuré par: Alain Brouillette (17/11/05)
Resp. GE: Yves Levesque
Resp. client: Alain Brouillette (17/11/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 0

Date: 03-02-17



INSPECTION AVANT L'ESSAI DE SURTENSION

RAQ 2807

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

Essai de série 4.

POUR S'ASSURER QUE LE BOBINAGE DU STATOR EST EXEMPT DE SALETÉ, OUTILLAGE, ETC. LESQUELS PEUVENT AVOIR ÉTÉ LAISSÉS DANS OU SUR LE STATOR, UNE INSPECTION VISUELLE DE LA PROPRETÉ DU BOBINAGE DU STATOR DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVANT DE PROCÉDER À L'ESSAI DE SURTENSION.

AVANT L'ESSAI DE SURTENSION FINALE DU BOBINAGE DU STATOR:

UNE INSPECTION VISUELLE DE PROPRETÉ DU STATOR A ÉTÉ EFFECTUÉE ET LE RÉSULTAT EST:

SATISFAISANT



INSATISFAISANT



(Décrire les raisons et actions correctives prises)

AUTORISATION POUR L'ESSAI DE SURTENSION: Alain BrouilletteDATE: 17 NOV 2005

DIRECTEUR TECHNIQUE GE Canada

ACTION(S) CORRECTIVE(S) POUR DES CONDITIONS INSATISFAISANTES:

Inspecté par: Alain Brouillette (1711/05)
~~Christian Mahoux~~ J. Verlevesque
Resp. GE: Alain Brouillette (1711/05)
Resp. client: [Signature] (1711/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 26-05-03



ESSAI DE SURTENSION DU STATOR

RAQ 2808

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

Essai de série 4

AVANT DE RÉALISER L'ESSAI DE SURTENSION, LE RAQ 2807 DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ.

ESSAI DE SURTENSION:

DESCRIPTION DE L'ESSAI: Essai diélectrique sur chacune des phases du stator.

Phase A

TENSION: 14.8 KV c.a

DURÉE: 1 minute

ACCEPTATION: CONFORME

NON-CONFORME



ESSAI EXÉCUTÉ PAR: Alain Brouillette

Température du stator lors de l'essai: 35.0°

DISPOSITION DE LA NON-CONFORMITÉ:

Réalisé par: Alain Brouillette (17/11/05)

Resp. GE: Alain Brouillette (17/11/05)

Resp. client: [Signature] (17/11/05)



GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 0

Date: 03-04-15



ESSAI DE SURTENSION DU STATOR

RAQ 2808

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

Essai de série 4

AVANT DE RÉALISER L'ESSAI DE SURTENSION, LE RAQ 2807 DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ.

ESSAI DE SURTENSION:DESCRIPTION DE L'ESSAI: Essai diélectrique sur chacune des phases du stator.Phase BTENSION: 14.8 KV c.aDURÉE: 1 minute

ACCEPTATION: CONFORME

NON-CONFORME

ESSAI EXÉCUTÉ PAR: Alain BrouilletteTempérature du stator lors de l'essai; 35.0°

DISPOSITION DE LA NON-CONFORMITÉ:

Réalisé par: Alain Brouillette (17/11/05)Resp. GE: Alain Brouillette (17/11/05)Resp. client: [Signature] (17/11/05)GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

R2/117
Rév.: 0

Date: 03-04-15



ESSAI DE SURTENSION DU STATOR

RAQ 2808

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no.: N/A

Essai de série 4

AVANT DE RÉALISER L'ESSAI DE SURTENSION, LE RAQ 2807 DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ.

ESSAI DE SURTENSION:DESCRIPTION DE L'ESSAI: Essai diélectrique sur chacune des phases du stator.Phase CTENSION: 14.8 KV c.aDURÉE: 1 minuteACCEPTATION: CONFORME ☒
NON-CONFORME ☐ESSAI EXÉCUTÉ PAR: Alain BrouilletteTempérature du stator lors de l'essai: 35.0 °C

DISPOSITION DE LA NON-CONFORMITÉ:


Réalisé par: Alain Brouillette (17/11/05)Resp. GE: J. Yves Lesvesque (17/11/05)Resp. client: [Signature] (17/11/05)GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

R2/RP
Rév.: 0

Date: 03-04-15



**ESSAI MEGGER ET DE SURTENSION DU ROTOR****RAQ 3006**

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

PIE étape no: N/A

Instruments de mesure

Température ambiante

Megger

Avant: 24.5°# 417310D

Après: _____

Essai Megger (pour le rotor seulement)

Critère d'acceptation: > 14.8 megohms après une minute

Essai Megger à 500 Vcc (essai de série 4, alors 1000 Vcc pour 10 minutes).

Description de l'essai: Essai megger final sur les pôles du rotor, connections de champs et anneaux collecteurs.Voltage: 1000 Vcc Durée de l'essai 10 minutes

Essai réussi



Essai non réussi

Essai réalisé par: Alain Brouillette**Essai de surtension**

Pôles et connections interpolaires



Anneaux collecteurs et connections de champs



Essai de surtension à 5000Vca pendant une minute

Description de l'essai: Essai de surtension final sur les pôles du rotor, connections de champs et anneaux collecteursVoltage: 5000 Vca Durée de l'essai: 1 minutes

Essai réussi



Essai non réussi

Essai réalisé par: Alain BrouilletteCommentaires: Voir RAQ-004 pour l'indice de polaritéMesuré par.: Alain Brouillette 18/11/05Représ. GE: Alain Brouillette 18/11/05Représ. client: [Signature] 18/11/05GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

H2/R7
Rév.: 1

Date: 03-06-30