

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 1 - Enroulement stator		RAQ 3910-10-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 2	Item # 2.1
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: 38/STA1-25 Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-01	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-1
Blanc		2	ST3-2
Blanc		3	ST3-3
Blindage		4	ST3-4
Bleu		5	ST3-6
Jaune		6	ST3-7
Jaune		7	ST3-8
Blindage		8	ST3-9

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	101A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	101B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	—
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG : 417409*
HP : 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 0509 2005
 Resp. A-Q: *[Signature]* 0509 2005
 Resp. client: *[Signature]* 0509 2005

● GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 3 - Enroulement stator Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3910-10-03
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22

Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C	Numéro d'identification: 38/STC1-77 Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH
--	--

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-03	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-21
Blanc		2	ST3-22
Blanc		3	ST3-23
Blindage		4	ST3-24
Bleu		5	ST3-26
Jaune		6	ST3-27
Jaune		7	ST3-28
Blindage		8	ST3-29

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	103A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	103B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEC: 417409*
HP: 41669

Vérifiés par: *[Signature]* 0508 20
 Resp. A-Q: *[Signature]* 0509 20
 Resp. client: *[Signature]* Révisé: 0512 05
 20 septembre 2005

GE Hydro
Services
Hydroélectriques

Sonde de température # 2 - Enroulement stator

Vérification de l'installation et du câblage

Groupe: 08

RAQ 3910-10-02

Item # 2.1

Projet: Rapide 2

Numéro d'identification: 38/STB1-51

Système..... Stator
Localisation..... Stator
Marque..... Canadian Instrumentation group
Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C

Nom./Ligne..... 6632/018
Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-02	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-11
Blanc		2	ST3-12
Blanc		3	ST3-13
Blindage		4	ST3-14
Bleu		5	ST3-16
Jaune		6	ST3-17
Jaune		7	ST3-18
Blindage		8	ST3-19

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	102A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	102B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG : 417409
HP : 41669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Révision:

28 septembre 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 4 - Enroulement stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-10-04
	Groupe:		Item # 2.1
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 38/STA2-103	
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-04	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-31
Blanc		2	ST3-32
Blanc		3	ST3-33
Blindage		4	ST3-34
Bleu		5	ST3-36
Jaune		6	ST3-37
Jaune		7	ST3-38
Blindage		8	ST3-39

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	104A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	104B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417409**
HP: 416669

Vérifiés par: *[Signature]* **Q30926**
 Resp. A-Q: *[Signature]* **Q30926**
 Resp. client: *[Signature]* **Q30926**
 Révision: **01**
 26 septembre 2005

● GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 5 - Enroulement stator		RAQ 3910-10-05
	Vérification de l'installation et du câblage		
Projet: Rapide 2		Groupe: 22	Item # 2.1
Système..... Stator		Numéro d'identification: 38/STB2-129	
Localisation..... Stator		Nom./Ligne..... 6632/018	
Marque..... Canadian Instrumentation group		Dessins de référence. 25D1167DH	
Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C			

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-05	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-41
Blanc		2	ST3-42
Blanc		3	ST3-43
Blanc		4	ST3-44
Blindage		5	ST3-46
Bleu		6	ST3-47
Jaune		7	ST3-48
Jaune		8	ST3-49
Blindage			

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	105A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	105B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG = 417409*
HO = 416664

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Révision: 0509 2005

26 septembre 2005

● GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 6 - Enroulement stator		RAQ 3910-10-06
	Vérification de l'installation et du câblage		Item # 2.1
Projet: Rapide 2		Groupe:	
Système..... Stator		Numéro d'identification: 38/STC2-155	
Localisation..... Stator		Nom./Ligne..... 6632/018	
Marque..... Canadian Instrumentation group		Dessins de référence. 25D1167DH	
Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C			

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-06	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-51
Blanc		2	ST3-52
Blanc		3	ST3-53
Blindage		4	ST3-54
Bleu		5	ST3-56
Jaune		6	ST3-57
Jaune		7	ST3-58
Blindage		8	ST3-59

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	106A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	106B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: MCG = 417409
HP = 416669

Vérifiés par: *[Signature]*

Resp. A-Q: *[Signature]*

Resp. client: *[Signature]*

Révisé: *[Signature]*

15 septembre 2005

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 7 - Enroulement stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-10-07
	Projet: Rapide 2	Groupe:	Item # 2.1
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: 38/STA3-181 Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-07	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-61
Blanc		2	ST3-62
Blanc		3	ST3-63
Blindage		4	ST3-64
Bleu		5	ST3-66
Jaune		6	ST3-67
Jaune		7	ST3-68
Blindage		8	ST3-69

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	107A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	107B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
 H.P. 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Révision:

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 8 - Enroulement stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-10-08
	Projet: Rapide 2	Groupe:	Item # 2.1
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: 38/STB3-207 Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-08	À B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-71
Blanc		2	ST3-72
Blanc		3	ST3-73
Blindage		4	ST3-74
Bleu		5	ST3-76
Jaune		6	ST3-77
Jaune		7	ST3-78
Blindage		8	ST3-79

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	108A	///	///	///
Blanc		///	///	///
Blanc		///	///	///
Blindage		///	///	///
Bleu	108B	///	///	///
Jaune		///	///	///
Jaune		///	///	///
Blindage		///	///	///

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Meg- 417409
H.P. 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A.Q.: _____

Resp. client: _____

(06/09/26)

(05/09/26)

(05/09/26)

Révision: 01

26 septembre 2005

● GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 9 - Enroulement stator		RAQ 3910-10-09
	Vérification de l'installation et du câblage		
Projet: Rapide 2		Groupe:	Item # 2.1
Système..... Stator		Numéro d'identification: 38/STC3-239	
Localisation..... Stator		Nom./Ligne..... 6632/018	
Marque..... Canadian Instrumentation group		Dessins de référence. 25D1167DH	
Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C			

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-09	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-81
Blanc		2	ST3-82
Blanc		3	ST3-83
Blindage		4	ST3-84
Bleu		5	ST3-86
Jaune		6	ST3-87
Jaune		7	ST3-88
Blindage		8	ST3-89

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	109A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	109B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
H.P. 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Révision: 05/09/2005

26 septembre 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 10 - Enroulement stator Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-10-10
	Groupe:		Item # 2.1
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: 38/STA4-271	
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-10	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-91
Blanc		2	ST3-92
Blanc		3	ST3-93
Blindage		4	ST3-94
Bleu		5	ST3-96
Jaune		6	ST3-97
Jaune		7	ST3-98
Blindage		8	ST3-99

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	110A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	110B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 4117409
H.P. 4116669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Révision

26 septembre 2005

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température # 11 - Enroulement stator		RAQ 3910-10-11
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe:	Item # 2.1
Système..... Stator Localisation..... Stator Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: 38/STB4-297 Nom./Ligne..... 6632/018 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-11	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-101
Blanc		2	ST3-102
Blanc		3	ST3-103
Blindage		4	ST3-104
Bleu		5	ST3-106
Jaune		6	ST3-107
Jaune		7	ST3-108
Blindage		8	ST3-109

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	111A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	111B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 6117409
lt p. 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] (05/09/2006)
[Signature] (05/09/2006)
[Signature] Révision: 010929

Système..... Stator
 Localisation..... Stator
 Marque..... Canadian Instrumentation group
 Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C

Numéro d'identification: 38/STC4-329

Nom./Ligne..... 6632/018
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-12	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST3-111
Blanc		2	ST3-112
Blanc		3	ST3-113
Blindage		4	ST3-114
Bleu		5	ST3-116
Jaune		6	ST3-117
Jaune		7	ST3-118
Blindage		8	ST3-119

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	112A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	112B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG : 417409*
HP = 416669

Vérifiés par: *[Signature]* (05/09/20)
 Resp. A.Q.: *[Signature]* (05/09/20)
 Resp. client: *[Signature]* Révision: 01 (05/09/20)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température - Entrée d'air dessus rotor Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-10-13
	Groupe: 22		Item # 2.2
Projet: Rapide 2		Numéro d'identification: TEAir1	
Système..... Stator Localisation..... Entrée d'air du dessus du rotor Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Nom./Ligne..... 6580/312 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-TEAir1	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST2-9
Blanc		2	ST2-10
Blanc		3	ST2-11
Blindage		4	ST2-12
Bleu		5	ST2-13
Jaune		6	ST2-14
Jaune		7	ST2-15
Blindage		8	ST2-16

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	152A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	152B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

mayg. 417409
 A.P. 41669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

Révision: 00

8 septembre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Sonde de température - Entrée d'air au bas rotor		RAQ 3910-10-14
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.3
Système..... Stator Localisation..... Entrée d'air au bas du rotor Marque..... Canadian Instrumentation group Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C		Numéro d'identification: TEAir2 Nom./Ligne..... 6580/312 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-TEAir2	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST2-17
Blanc		2	ST2-18
Blanc		3	ST2-19
Blindage		4	ST2-20
Bleu		5	ST2-21
Jaune		6	ST2-22
Jaune		7	ST2-23
Blindage		8	ST2-24

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	164A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	164B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP = 46669

Vérifiés par:

Resp. A-C:

Resp. client:

Jean-François Levesque
Jean-François Levesque (05/09/21)
Rainald (05/09/21)



GE Hydro

Services

Hydroélectriques

RTD - Alimentation d'eau des refroidisseurs

Vérification de l'installation et du câblage

RAQ 3910-10-15

Projet: Rapide 2

Groupe: 22

Item # 2.4

Système..... Stator

Localisation..... Alimentation d'eau des refroidisseurs

Marque..... Minco

Modèle..... Platine, 100 Ω à 0 °C

Numéro d'identification: TEauRef

Nom./Ligne..... 6580/314

Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-Teau	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST2-1
Blanc		2	ST2-2
Blanc		3	ST2-3
Blindage		4	ST2-4
Bleu		5	ST2-5
Jaune		6	ST2-6
Jaune		7	ST2-7
Blindage		8	ST2-8

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	153A	/	/	/
Blanc		/	/	/
Blanc		/	/	/
Blindage		/	/	/
Bleu	153B	/	/	/
Jaune		/	/	/
Jaune		/	/	/
Blindage		/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG: 417409
HP: 416669

Vérifiés par: _____

Resp. A-Q: _____

Resp. client: _____

Révision: 00

8 septembre 2003

GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre # 1 - Eau de refroidissement Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3910-31-01
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.5
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau refroidisseurs 1 et 2 Marque..... Fisher & Porter (ABB) Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD14P2AA2BA132		Numéro d'identification: 80E/AG Nom./Ligne..... 6580/250 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 80E/AG	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	7	SD1-7
Noir	-	8	SD1-8
Blindage	Blindage	N/C	SD1-9

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	362	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Conducteur 3C-# 14	Contact/Signal	De 80E/AG	A B.J. Anal / Princ
Noir	L	L	SD1-10
Rouge	N	N	SD1-11
Vert	G	G	SD1-12

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	363A	✓	✓	✓
Rouge	363B	✓	✓	✓
Vert	363C	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MEG: 417404**
HP: 416669

Vérifiés par: *[Signature]* **03/09/24**
 Resp. A-Q: *[Signature]* **05/09/24**
 Resp. client: *[Signature]* **05/10/24**

GE Hydro Services Hydroélectriques	Débitmètre # 2 - Eau de refroidissement		RAQ 3910-31-02
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 2.5
Système..... Stator Localisation..... Retour d'eau refroidisseurs 3 et 4 Marque..... Fisher & Porter (ABB) Modèle..... Copa-Xe 10DX4111CDD14P2AA2BA132		Numéro d'identification: 80E/AD Nom./Ligne..... 6580/250 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De 80E/AD	A B.J. Anal / Princ
Rouge	+	7	SD1-13
Noir	-	8	SD1-14
Blindage	Blindage	N/C	SD1-15

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	360	✓	✓	✓
Noir		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Conducteur 3C-# 14	Contact/Signal	De 80E/AD	A B.J. Anal / Princ
Noir	L1	L1	SD1-16
Rouge	N	N	SD1-17
Vert	G	G	SD1-18

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Rouge	361A	✓	✓	✓
Noir	361B	✓	✓	✓
Vert	361C	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MEG : 4174 09*
HP : 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 050924
 Resp. A.Q.: *[Signature]* 050924
 Resp. client: *[Signature]* 050924
 Révision: 01

25 septembre 2003