

GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 1A		RAQ 3960-80-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 1A Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP2A Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2.	A B.J. Anal / Princ
Jaune	Com	1	A3-1
Rouge	Com	2	A3-3
Rouge	N/O	3	A3-4
Jaune	N/F	5	A3-2

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	401A	✓	✓	✓
Rouge	401B	✓	✓	✓
Rouge	401C	✓	✓	✓
Jaune	401D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

mez 417409
H.P 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 85091242
[Signature] 8509122
[Signature] 850922

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 1B Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-02
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 1B Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP2B Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2	A B.J. Anal / Princ
Jaune	Com	6	A3-5
Rouge	Com	7	A3-7
Rouge	N/O	8	A3-8
Jaune	N/F	10	A3-6

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	401E	✓	✓	✓
Rouge	401F	✓	✓	✓
Rouge	401G	✓	✓	✓
Jaune	401H	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____
 Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

4174109
416669

Vérifiés par: *[Signature]* 05109122
 Resp. A-Q: *[Signature]* 05109122
 Resp. client: *[Signature]* 05109122

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 2A Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3960-80-03
	Projet: Rapide 2	Groupe: 2.2

Système..... Freinage et levage du groupe
 Localisation..... Frein # 2A
 Marque..... Honeywell
 Modèle..... DTV6-2RN

Numéro d'identification: **DP/A**
 Nom./Ligne..... 6826/001
 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2	A BJ-F1
Jaune	Com	2	2
Rouge	Com	3	3
Rouge	N/O	4	1
Jaune	N/F	5	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	402A	✓	✓	✓
Rouge	402B	✓	✓	✓
Rouge	402C	✓	✓	✓
Jaune	402D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____


Instruments de mesure:

meg. 417409
 HP 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

 0509127
 1090932
 0509212

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 2B Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-04
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 2B Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP1B Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2	A BJ-F1
Jaune	Com	7	7
Rouge	Com	8	8
Rouge	N/O	9	6
Jaune	N/F	10	10

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	402E	✓	✓	✓
Rouge	402F	✓	✓	✓
Rouge	402G	✓	✓	✓
Jaune	402H	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
HP 416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 05/09/22
[Signature] 05/09/22
[Signature] 05/09/22

GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 3A Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-05
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 3A Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP4A Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F1	A BJ-F4
Jaune	Com	2	2
Rouge	Com	3	3
Rouge	N/O	4	1
Jaune	N/F	5	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	403A	✓	✓	✓
Rouge	403B	✓	✓	✓
Rouge	403C	✓	✓	✓
Jaune	403D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg. 4174 09
216669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

[Signature] 050922
[Signature] 050922
[Signature] 050922

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 3B Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-06
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 3B Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP4B Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F 1	A BJ-F 4
Jaune	Com	7	7
Rouge	Com	8	8
Rouge	N/O	9	6
Jaune	N/F	10	10

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	403E	✓	✓	✓
Rouge	403F	✓	✓	✓
Rouge	403G	✓	✓	✓
Jaune	403H	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____
 Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

meg 417409
 H.P 2116669

Vérifiés par: Jean-Pierre Levesque 0509122
 Resp. A-Q: Jean-Pierre Levesque 0509122
 Resp. client: Alain Levesque 0509122

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 4A Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-07
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.4
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 4A Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP3A Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F 4	A BJ-F 3
Jaune	Com	2	2
Rouge	Com	3	3
Rouge	N/O	4	1
Jaune	N/F	5	5

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	404A	✓	✓	✓
Rouge	404B	✓	✓	✓
Rouge	404C	✓	✓	✓
Jaune	404D	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____



Instruments de mesure:

meg. 417409
 H.P. 4116669

Vérifiés par:

Resp. A.Q.:

Resp. client:

 05/09/2002
 05/09/2002
 05/09/2002

GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de position du frein 4B Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3960-80-08
Projet: Rapide 2		Groupe: 22
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 4B Marque..... Honeywell Modèle..... DTV6-2RN		Numéro d'identification: DP .B Nom./Ligne..... 6826/001 Dessins de référence. 25D1167DH
Item # 7.4		

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 4C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F4	A BJ-F3
Jaune	Com	7	7
Rouge	Com	8	8
Rouge	N/O	9	6
Jaune	N/F	10	10

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	404E	✓	✓	✓
Rouge	404F	✓	✓	✓
Rouge	404G	✓	✓	✓
Jaune	404H	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Meg 4174109
H.P. 416669

Vérifiés par: *[Signature]* 050922
 Resp. A.Q.: *[Signature]* 0509122
 Resp. client: *[Signature]* 0509128

GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de soulèvement du rotor # 1 Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-09
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 7.5
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 1 Marque..... Honeywell Modèle..... DTE6-2RN		Numéro d'identification: DFC2 Nom./Ligne..... 6865/001 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2	A B.J. Anal / Princ
Noir	Com	12	A3-21
Noir	N/F	13	A3-22

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	430A			
Noir	430B			

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: 45109/22
 Resp. A-Q: 45109/22
 Resp. client: 45109/22

GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteur de soulèvement du rotor # 1 Vérification de l'installation et du câblage	RAQ 3960-80-10
	Projet: Rapide 2	Groupe:
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Frein # 4 Marque..... Honeywell Modèle..... DTE6-2RN		Numéro d'identification: DFC1 Nom./Ligne..... 6865/001 Dessins de référence. 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: Faire attention circuit parallèle.
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F2	A BJ-F1
Noir	Com	12	12
Noir	N/F	13	13

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Noir	431A	✓	✓	✓
Noir	431B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-F1	A BJ-F4
Noir	Com	12	12
Noir	N/F	13	13

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Noir	432A	✓	✓	✓
Noir	432B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De B.J. Anal / Princ	A Receptacle
Bleu	Com	A3-27	N/A
Bleu	N/F	A3-28	N/A

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Bleu	434A	✓	✓	✓
Bleu	434B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____
 Non-conformité: _____

Instruments de mesure: *MB : 417409*
HP : 416609

Vérifiés par: *[Signature]* 05/09/28
 Resp. A-Q: *[Signature]* (05/09/28)
 Resp. client: *[Signature]* (/ /)

 GE Hydro Services Hydroélectriques	Interrupteurs vanne de drainage huile soulèvement du rotor Vérification de l'installation et du câblage		RAQ 3960-80-11
	Projet: Rapide 2	Groupe: 2 2	Item # 7.8
Système..... Freinage et levage du groupe Localisation..... Entrée puits alternateur Marque..... Swagelok Modèle..... A236		Numéro d'identification: VA-DRAIN Nom./Ligne..... 6801/711 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De VA-DRAIN	A B.J. Anal / Princ
Jaune	N/O	N/O	A3-30
Jaune	Com	Com	A3-31

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	412A	/	/	/
Jaune	412B	/	/	/

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De VA-DRAIN	A B.J. Anal / Princ
Jaune	N/O	N/O	A3-32
Jaune	Com	Com	A3-33


Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	413A	/	/	/
Jaune	413B	/	/	/

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure: **MCG: 417409**
HP: 416669

Vérifiés par:  **0510928**
 Resp. A-Q:  **0510928**
 Resp. client:  **0510928**

GE Hydro Services Hydroélectriques	Détecteur de glissement		RAQ 3970-84-01
	Vérification de l'installation et du câblage		Page 1 de 2
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 8.1
Système..... Protection de l'arbre Localisation..... Croisillon inférieur Marque..... GE Modèle..... 125 Vcc 2 interrupteurs		Numéro d'identification: DET-GL Nom./Ligne..... 6529/002 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 6 C - # 14	Contact/Signal	De BJ-DGL	A B/J Anal / Princ
Jaune	N/F	5	A4-7
Jaune	Com	4	A4-8
Rouge	N/O	3	A4-9
Rouge	Com	1	A4-10
Blanc	Solénoïde	7	A4-5
Noir	Solénoïde	8	A4-6

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	560A	✓	✓	✓
Jaune	560B	✓	✓	✓
Rouge	560C	✓	✓	✓
Rouge	560D	✓	✓	✓
Blanc	560E	✓	✓	✓
Noir	560F	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEG 417409
HP : 46669

Vérifiés par:

Resp. A-Q:

Resp. client:

25109121

(05709123)

25109121

Révision: 00

8 septembre 2003

Système..... Protection de l'arbre
 Localisation..... Croisillon inférieur
 Marque..... GE
 Modèle..... 125 Vcc 2 interrupteurs

Numéro d'identification: DET-GL

Nom./Ligne..... 6529/002
 Dessins de référence, 25D1167DH

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____
 Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 6 C - # 14	Contact/Signal	De BJ-DGL	A DET-GL
Jaune	N/F	5	5
Jaune	Com	4	4
Rouge	N/O	3	3
Rouge	Com	1	1
Blanc	Solénoïde	7	7
Noir	Solénoïde	8	8

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger	Hipot
Jaune	561A	✓	✓	✓
Jaune	561B	✓	✓	✓
Rouge	561C	✓	✓	✓
Rouge	561D	✓	✓	✓
Blanc	561E	✓	✓	✓
Noir	561F	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

Vérifiés par: Jean Sauth (05/10/05)
 Resp. A-Q: Jean Sauth (05/10/05)
 Resp. client: Alain Lepage (05/10/05)

GE Hydro Services Hydroélectriques	RTD - Air		RAQ 3980-10-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 9.1
Système..... Localisation..... Marque..... Modèle.....	Compartiment collecteur Air ambiant du compartiment collecteur Canadian instrumentation group Platine, 100 Ω à 0 °C	Numéro d'identification: CC-TEMP Nom./Ligne..... 6580/312 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 3C-# 16 - blind.	Contact/Signal	De BJ-CCTEMP	A B.J. Anal / Princ
Rouge		1	ST2-25
Blanc		2	ST2-26
Blanc		3	ST2-27
Blindage		4	ST2-28
Bleu		5	ST2-29
Jaune		6	ST2-30
Jaune		7	ST2-31
Blindage		8	ST2-32

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(M Ω)	Hipot
Rouge	151A	✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blanc		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓
Bleu	151B	✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Jaune		✓	✓	✓
Blindage		✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

MEGGER #417409
 BIDOLE #416669

Vérifiés par:

Resp. A-Q :

Resp. client:

(05/10/09)
 (05/10/09)
 (05/10/09)

GE Hydro Services Hydroélectriques	Manostat - Filtre		RAQ 3980-02-01
	Vérification de l'installation et du câblage		
	Projet: Rapide 2	Groupe: 22	Item # 9.2
Système..... Compartiment collecteur Localisation..... Filtre du compartiment collecteur Marque..... Dwyer instruments Modèle..... 1638-5		Numéro d'identification: CCFS Nom./Ligne..... 6580/313 Dessins de référence. 25D1167DH	

VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Point(s) spécifique(s) à vérifier: _____

Remarques: _____

VÉRIFICATION DU CÂBLAGE

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-CS	A B.J. Anal / Princ
Jaune	Com	7	A2-1
Jaune	N/O	8	A2-2

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Jaune	250A	✓	✓	✓
Jaune	250B	✓	✓	✓

Conducteur 2C-# 14	Contact/Signal	De BJ-CS	A CCFS
Jaune	N/O	7	N/O
Jaune	Com	8	Com

Fil	Nom du câble	Continuité	Megger(MΩ)	Hipot
Jaune	251A	✓	✓	✓
Jaune	251B	✓	✓	✓

Essais	Voltage	Durée
Megger	500 Vcc	---
Hi-Pot	1500 Vca	1 Min.

Remarques: _____

Non-conformité: _____

Instruments de mesure:

FLUKE 1550 #417409
Hi-Pot #416669

Vérifiés par: Jean Sauthier (05/09/29)
 Resp. A-Q: Jean Sauthier (05/09/29)
 Resp. client: Klaus Meyer (05/09/29)



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item #: 9.3

ÉQUIPEMENT: Lumière du compartiment collecteur.- Vérifier que les 3 lumières du compartiment collecteur fonctionnent adéquatement.OK

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Daulton (10/10/05)
(/ /)
Jean Daulton (10/10/05)
Alain Repage (10/10/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item # : 9.4

ÉQUIPEMENT: Interrupteur du compartiment collecteur.- Vérifier que l'interrupteur du compartiment collecteur fonctionnent adéquatement.

OK

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Daulton (10/10/05)
(/ /)
Jean Daulton (10/10/05)
Alain Lafage (10/10/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item # : 9.5

ÉQUIPEMENT: Prise de courant du compartiment collecteur.

- Vérifier que la prise de courant du compartiment collecteur fonctionne adéquatement.

OK

Mesuré par:

Vérifié par:

Resp. GE:

Resp. client

Jean Gauthier (29/09/05)(/ /)Jean Gauthier (29/09/05)Abou Refay (29/09/05)

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 1

Date: 03-07-01



RAPPORT D'INSPECTION GÉNÉRALE

RAQ 004

PROJET: Rapide 2

Groupe: 22

Item no.: 9.6

Câbles d'excitation

ÉQUIPEMENT: Test à 7000Vcc sur les 6 câble d'excitation

16656

Test 6 câble excitation.

Durée: 1min

1 min

Résultat:

OK

Inspecté par:

Resp. GE:

Resp. client

05/01/11

05/10/11

05/10/11

GE Canada
International Inc.

Référence NC no.: _____

Commentaires: _____

Rév.: 0

Date: 03-02-17