

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.8.4	Arrêt manuel d'urgence de l'arrosage Note: a) NE PAS EFFECTUER DE RÉARMEMENT afin de faire cesser un arrosage; ceci a pour effet de ne plus énergiser le robinet électromagnétique N.O. de fermeture. b) NE PAS EFFECTUER DE RÉARMEMENT lorsqu'un arrêt d'arrosage est exécuté par le panneau de commande tant que le système n'est pas entièrement drainé. L'essai d'arrosage en cours peut être arrêté à n'importe quel moment par une des conditions suivantes: ♦ Le sélecteur "AUTO/ESSAI" est ramené en position "AUTO" (le retourner en position "ESSAI" pour reprendre l'essai). ♦ Le robinet d'isolement est ouvert (le fermer pour reprendre l'essai). 1. Presser le bouton "SIMULATION DE CHALEUR" et le relâcher immédiatement A. Le témoin lumineux rouge, sur le module SCM-35 identifié "Détection de chaleur", s'allume et s'éteint lorsque le bouton est relâché. La condition d'arrosage reprend pour la durée de la minuterie cyclique d'arrosage. B. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O. de fermeture", s'éteint et son robinet électromagnétique associé est dé opéré. C. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement", s'allume et son robinet électromagnétique associé est opéré. D. Opération d'un module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. déclenchement d'appoint" et de son robinet électromagnétique associé. Note: Afin de simplifier la suite de la séquence d'essai nous identifierons la fonction décrite aux articles B, C et D par "reprise de l'arrosage".	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.8.4 (suite)	Arrêt manuel d'urgence de l'arrosage 2. Ramener le sélecteur "AUTO/ESSAI" en position "AUTO". E. Le témoin jaune (supérieur) sur un module ZN-34USA, identifié: "Sélecteur Auto/Essai" s'éteint. F. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module SCM-35A identifié "Fonction d'essai" s'éteint. G. Arrêt de l'arrosage 3. Ramener le sélecteur "AUTO/ESSAI" en position "ESSAI". H. Le témoin jaune (supérieur) sur un module ZN-34USA, identifié: "Sélecteur Auto/Essai" s'allume. I. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module SCM-35A identifié "Fonction d'essai" s'allume. Pour reprendre l'arrosage; presser le bouton "SIMULATION DE CHALEUR " J. Reprise de l'arrosage. 4. Ouvrir lentement le robinet d'isolement. K. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module ZN-34USB identifié "Robinet d'isolement complètement fermé" s'éteint. L. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module SCM-35A identifié "Fonction d'essai" s'éteint. M. Arrêt de l'arrosage 4. Ouvrir complètement le robinet de drain –vérifier qu'il n'y a plus d'écoulement. 5. Ramener le sélecteur "AUTO/ESSAI" à la position "AUTO". 6. Ouvrir le robinet d'isolement. 7. Fermer le robinet de drain. 8. Rétablissement.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
7.0	Ajustement de la minuterie Minuterie cyclique: <u>10</u> minutes; <u>04</u> secondes. Ajusté par: <u>J. DUDLEY</u> Vérifié par: <u>ÉRIC HAMBLIN</u> Date: <u>04-10-05</u> NUMÉRO DE SÉRIE: FLX <u>00286</u> PS1: <u>PIV</u> PS2: <u>PIV</u>	

RAPPORT D'INSTALLATION

Centrale de Rapide 2 (Hydro-Québec) Groupe 22
Novembre 2005
BEL: 2-05-1223, RS-1702

Lundi le 7 novembre, Transport de Montréal à Val D'or.

Mardi 8 novembre, J'ai commencé par une inspection de l'installation : 2 boîtiers LIN, 1 boîtier ZPU et une sonde de synchronisation. Toutes les connexions sont bien faites et les tensions mesurées sont dans les tolérances. Il ne reste plus que l'alignement de la sonde de synchronisation à vérifier lors des rotations cet après-midi. J'ai rencontré M. Éric Hamelin (H-Q) qui va s'occuper du système pour Rapide 2. Il a commandé un ordinateur qui va être dédié au système ZOOM mais il n'est pas encore arrivé. Pour les tests de la journée, il a utilisé l'ordinateur de Rapide 7. Une nouvelle base de données a été créée pour Rapide 2. Une interface RS-485/USB a été laissée pour remplacer l'interface B&B avec DB-9 et alimentation.

Dans l'après-midi, les tests d'acceptation d'Hydro-Québec ont continué et j'ai fait la vérification de l'alignement de la sonde de synchronisation. La sonde avait besoin d'un léger ajustement et il a été facile de l'ajuster. Les tests d'acceptation étaient pour la vibration des paliers et le contrôle de la vitesse, des mesures avec le système ont été prises : Échantillon, Signature et Pole. Prendre note que la machine n'a pas été excitée, le champ n'a pas été appliqué ou mise en charge durant la prise des mesures.

Mercredi 9 novembre, Transport de Val D'or à Montréal.

Liste des Contacts:

GE Canada : M. Alain Brouillette
M. Christian Maheux

Hydro-Québec: M. Éric Hamelin
M. Steve Huard

Fin du rapport.

Alain Fiola
Support Technique
VibroSystM inc.